



Municipalidad Distrital De Quellouno

GERENCIA MUNICIPAL



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 635-2023-GM-MDQ/LC

In Formate

Quellouno, 16 de agosto del 2023.

VISTO:

ORDEN DE SERVICIO N° 623-2023, de fecha 07 de junio del 2023; CARTA N°010-2023-C-AVA-LC, de fecha 08 de agosto del 2023; INFORME N° 1072-2023-UL-FTQ-MDQ/LC, de fecha 11 de agosto del 2023; INFORME N°019-2023-CAMM-RO-MDQ-LC, de fecha 11 de agosto del 2023; INFORME N° 1076-2023-UL-FTQ-MDQ/LC, de fecha 10 de agosto del 2023; INFORME LEGAL N° 0629-2023-OAJ-JRR/MDQ, de fecha 16 de agosto del 2023. Y ;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la constitución política del estado, modificado por la Ley N° 28607 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título I, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Siendo que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 20°, numeral 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, textualmente expresa: "Son atribuciones del alcalde: Delegar sus atribuciones, (...), Administrativas al Gerente Municipal", quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°002 -2023-A-MDQ/LC, de fecha 02 de enero del 2023, se ha designado al Econ. Luis Albero Andrade Olazo como Gerente Municipal con las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, el ROF y MOF de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba;

Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, textualmente expresa: "(...), Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, conforme lo dispone el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante TUO de la LEY), aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; establece que "La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se intervienen y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos (...)" ;

Que, Artículo 76° de la constitución política del estado, establece Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades;

Que, de acuerdo con el artículo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el REGLAMENTO), aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, manifiesta que (...) 142.1. "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumpla las condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago correspondiente;

Que, el numeral 138.1 del artículo 138° del REGLAMENTO, establece que "El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.";

Que, el numeral 34.1 del artículo 34° del TUO de la LEY establece que "34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, **para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente**. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. **Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato**; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad";

Asimismo, el numeral 34.2 de la LEY precitada, establece que: "34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) **otros contemplados en la Ley y el reglamento**";





Municipalidad Distrital De Quellouno

GERENCIA MUNICIPAL



Que, el Artículo 158° del reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones con el Estado, establece:

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos

- Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Que, el Artículo 197° causales de ampliación de plazo, del mismo dispositivo establece:

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Que, en fecha 07 de junio del 2023, se suscribió contrato entre LA ENTIDAD y el señor Alexander Vargas Asto, contrato perfeccionado mediante Orden de Servicio N° 623-2023, derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N°31-2023-OEC-MDQ/LC; sobre la Contratación del Servicio de Alquiler de Excavadora Hidráulica Sobre Oruga para el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA – DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO";

Que, mediante Carta N°010-2023-C-AVA-LC, de fecha 08 de agosto del 2023, el contratista Alexander Vargas Asto, solicita ampliación de 70 días calendarios, refiriendo que, cuando se apersonaron al Área Usuaría para iniciar con la ejecución del servicio, el residente de obra les indicó que por el momento no contaban con presupuesto y combustible en la obra, por lo que se les estaría notificando para el reinicio de actividades.

Que, mediante INFORME N° 1072-2023-UL-FTQ-MDQ/LC, de fecha 11 de agosto del 2023, el Jefe de la Unidad de Logística, CPC. Marvin Steve Romaja Orellana, remite al Residente del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA – DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO", la solicitud del contratista respecto a la ampliación de plazo por 70 días calendarios, para emisión de pronunciamiento;

Que, INFORME N°019-2023-CAMM-RO-MDQ-LC, de fecha 11 de agosto del 2023, emitido por el Ing. Carlos Andres Marcavillaca Malpartida, residente de obra, quien remite el sustento de la ampliación de plazo solicitada por el proveedor, refiriendo que, hubo demora en el trámite de servicio de movilización y desmovilización, pudiendo trasladar las maquinas el 21 de julio del 2023 para poder dar inicio a los trabajos programadas, teniendo una diferencia de 70 días con la contratación del servicio, por lo que, emite OPINION FAVORABLE a la solicitud de ampliación de plazo por 70 días calendarios;

Que, mediante INFORME N° 1076-2023-UL-FTQ-MDQ/LC, de fecha 10 de agosto del 2023, el Jefe de la Unidad de Logística, CPC. Marvin Steve Romaja Orellana, emite OPINION FAVORABLE al procedimiento administrativo de Ampliación de Plazo, del contrato perfeccionado mediante Orden de Servicio N° 806-2023; derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 38-2023-OEC-MDQ/LC; Contratación del alquiler de Excavadora Hidraulica Sobre Oruga para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA – DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO";, por el periodo de 70 días calendarios, de conformidad con el Artículo 158 del RLCE, numeral b). para paralizaciones no imputables al contratista;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 0629-2023-OAJ-JRR/MDQ, de fecha 16 de agosto del 2023, el Asesor Jurídico de la MDQ – Abog. José Renzo Ramos Rodríguez **OPINA** que resulta **PROCEDENTE** la petición efectuada por el señor Alexander Vargas Asto, a través de la Carta N°010-2023-C-AVA-LC, de fecha 08 de agosto del 2023, sobre el procedimiento administrativo de Ampliación de Plazo del contrato perfeccionado mediante Orden de Servicio N°0623-2023, derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N°31-2023-OEC-MDQ/LC, para la Contratación del Servicio de Alquiler de Excavadora Hidráulica sobre Oruga para el Proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA - DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCION – CUSCO", por **el periodo de 70 días calendarios**, de conformidad al literal b) del Numeral 158.1 del Artículo 158 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones con el Estado.

De conformidad con la Constitución Política del Perú, el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N°082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF y Decreto





Municipalidad Distrital De Quellouno

GERENCIA MUNICIPAL



Supremo N°168-2020-EF, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°175 -2023-A-MDQ/LC, de fecha 03 de julio del 2023; y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DECLARAR PROCEDENTE el procedimiento administrativo de **Ampliación de Plazo, del contrato perfeccionado mediante Orden de Servicio N° 623-2023; derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 31-2023-OEC-MDQ/LC; Contratación del Alquiler de Excavadora Hidraulica Sobre Oruga, para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA – DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO”, por el periodo de 70 días calendarios.**

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Unidad de Logística, a efecto de notificar a través del SEACE, el Acto Resolutivo, conforme a lo señalado en el artículo 158.3 del RLCE.

ARTICULO TERCERO. – SE DISPONE, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Quellouno, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Unidad de Logística, la notificación de la presente Resolución al contratista.

ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Quellouno, para su conocimiento y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



Econ. Edward M. Torres Guzmán
GERENCIA MUNICIPAL
Municipalidad Distrital de Quellouno



C.C.
UNIDAD DE LOGÍSTICA,
OFICINA DE INFORMÁTICA
CONTRATISTA
ARCHIVO.