



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
"Año de la lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°0235-2019-OGA-MDQ/LC.

Quellouno, 04 de Octubre de 2019.

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO.

VISTOS:

El Informe Legal 309-2019-MDQ-LC-OAJ, de fecha 02/09/2019, emitida por el Abog. Nilo Estrada Espinoza – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 541-2019-OGA-MDQ/LC de fecha 27/09/2019, emitido por la OGA, Informe N° 0741- 2019-UL-ACHVMDQ de fecha 26/09/2019, emitido por el CPC Ángel Chávez Vargas – Jefe de la Unidad de Logística, Informe N° 075-2019-UL-EAT/MDQ de fecha 26/09/2019 suscrito por el Abog. Elard Almora Tiahualpa – Asistente Legal de la Unidad de Logística, Informe N° 2638-2019-GIDT-JLMC-/MDQ-LC, de fecha 22/09/2019 del Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Informe N° 2183-2019-GDE-DO/MDQ de fecha 22/08/2019, emitido por el Ing. Donald Castañaga Escobedo – Jefe de la División de Obras Publicas y Desarrollo Urbano Rural, Informe N° 109-2019-RO-JVS-/MDQ-LC de fecha 21/08/2019, suscrito por el Ing. José Villa Saire – Residente de la Obra, denominada: "RENOVACION DE KITS DE RECONDICIONAMIENTO EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCION – CUSCO", Carta S/n de fecha 09/08/2019 presentado por mesa de parte de la Entidad, con Reg. N° 5327-2019, suscrito por el contratista ELMER OLIVERA SINCHE –Representante de la Empresa AUTOSIT FULL 4X4 QUILLABAMBA EIRL, solicita **Ampliación de plazo para la entrega del producto materia del servicio de reparación de motor, sistema de transmisión, sistema de frenos, para choque, formalizada a través de la O/S N° 632-2019, y;**

CONSIDERANDO:

Que, conforme señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, "Los gobiernos locales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes, competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie"; "Las Municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, el Art. 1° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, define el acto administrativo su numerales 1.1 Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 1.2 No son actos administrativos: 1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.1 y 1.2, señala: "1.1. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". "1.2. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable (...); y, en su artículo 6°, sobre la motivación del acto administrativo, señala: "6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado". (...). "6.3 No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto (...);"

Que, de manera previa, corresponde señalar que con fecha 30 de enero de 2019, entra en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444 -Decreto Legislativo que modifica la Ley-, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF -Decreto Supremo que modifica el Reglamento-, cuyas disposiciones rigen a partir de esa fecha; salvo para aquellos procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1444, los cuales se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria¹.

Es así que el artículo 5° del LCE, referido a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación, sujetos a supervisión OSCE, precisa en su numeral 5.1) Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: **a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en**

¹ De acuerdo a lo establecido en la Disposición Complementaria Transitoria Única del Decreto Legislativo N° 1341.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades (...):

Que, mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento la LCE, establece en su artículo 164. Causales de resolución, numeral 164.1) La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165. 164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. **Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato 165.1.** Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días. 165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total y demás artículos conexos.

Que, en el presente caso la formalización de la contratación del Art 158° del Reglamento, en su numeral 158.1, "procede la ampliación de plazo en los siguientes: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, (...)", que de la citada ley se aplica supletoriamente por tratarse a una contratación menores e inferior a 8 UIT's;


Es así, que el numeral 6), del artículo 170° del Reglamento, establece que La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. De otro lado, se debe precisar que del citado dispositivo señala que **cualesquier controversia relacionada con la solicitud de ampliación de plazo podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión de la Entidad.**

Que, con Carta S/n de fecha 09/08/2019 presentado por mesa de parte de la Entidad, con Reg. N° 5327-2019, suscrito por el contratista ELMER OLIVERA SINCHE –Representante de la Empresa AUTOSIT FULL 4X4 QUILLABAMBA EIRL, solicita **Ampliación de plazo para la entrega del producto materia del servicio de reparación de motor, sistema de transmisión, sistema de frenos, para choque, formalizada a través de las Ordenes de Servicio N° 632, 636, 648, 649, 650, 651, 654, 656 -2019, la misma que fue derivada oportunamente a la Unidad de Logística para este a su vez emita el Informe N° 032-2019-UL-EAT/MDQ de fecha 16/08/2019, solicitando por intermedio de esta dependencia municipal derivar la petición antes expuesta al Área Usuaría, para que a su vez emita el Informe N° 109-2019-RO-JVS-/MDQ-LC de fecha 21/08/2019, suscrito por el Ing. José Villa Saire – Residente de la Obra, denominada: "RENOVACION DE KITS DE REACONDICIONAMIENTO EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCION – CUSCO", para luego emitir los Informes de ratificación mediante el Informe N° 2183-2019-GDE-DO/MDQ de fecha 22/08/2019, emitido por el Ing. Donald Castañaga Escobedo – Jefe de la División de Obras Publicas y Desarrollo Urbano Rural, y el Informe N° 2638-2019-GIDT-JLMC-/MDQ-LC, de fecha 22/09/2019 del Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, sobre la improcedencia de la solicitud de ampliación contractual a la orden de servicio N° 632-2019 de fecha 21/06/2019;**

Que, existiendo pronunciamiento **DESFAVORABLE** por parte del Jefe de Logística y la Oficina General de Administración, se solicitó pronunciamiento legal de parte de la Oficina de Asesoría Legal, que en merito a las funciones, procedió a realizar el estudio, análisis de los documentos obrantes el presente para efectuar el análisis dentro del marco legal aplicable al presente caso, es así que emite el Informe Legal N° 309-2019-MDQ-LC/OAJ de fecha 02/10/2019 suscrito por el Abog. Nilo Estrada Espinoza – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, de cuyo contenido de la parte de conclusiones manifiesta textualmente que: "Estando a lo expuesto en el análisis del presente informe, esta Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo, presentado por AUTOSIT FULL 4X4 QUILLABAMBA EIRL, por el plazo de 25 días hábiles de las Ordenes de Servicio N° 632, 636, 648, 649, 650, 651, 654, 656 -2019;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
"Año de la lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



Que, el numeral 74.1) del Artículo 74° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, siguiendo los criterios establecidos en la Ley;

Que, asimismo según el inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal, y en los Funcionarios de los órganos de apoyo la misma que debe ser efectuada mediante la emisión del acto resolutivo respectivo;

Estando a lo expuesto en la parte considerativa y en mérito a la conformidad de los informes técnicos y legales antes descritos: estando a las disposiciones normativas aplicables al presente y a las facultades contenidas en el Reglamento de Organización y Punciones de la Municipalidad Distrital de Quellouno, en armonía con la Resolución de Alcaldía N° 0151-2019-MDQ/A, se delega al Jefe de la Oficina General de Administración, en uso de sus facultades conferidas señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo a la Orden de Servicio N° 632, 636, 648, 649, 650, 651, 654, 656 -2019, solicitado por el administrado **ELMER OLIVERA SINCHE**, representante de la Empresa AUTOSIT FULL 4X4 QUILLABAMBA EIRL, cuyo objeto contractual es el servicio de **reparación de motor, sistema de transmisión, sistema de frenos, para choque, formalizada a través de las Ordenes de Servicio N° 632, 636, 648, 649, 650, 651, 654, 656 -2019**, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y antecedentes.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, a la Unidad de Logística, cumpla con notificar la presente Resolución al contratista **ELMER OLIVERA SINCHE**, representante de la Empresa **AUTOSIT FULL 4X4 QUILLABAMBA EIRL** en la dirección de correo electrónico autorizado mediante documentos para el perfeccionamiento del contrato, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR, a salvo las acciones administrativas y/o legales del recurrente **ELMER OLIVERA SINCHE**, representante de la Empresa **AUTOSIT FULL 4X4 QUILLABAMBA EIRL (contratista)** a fin de que pueda hacer valer sus derechos de considerarlo, ante las instancias pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR, que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente se comunica a las unidades orgánicas involucradas para que en cumplimiento de sus funciones inherentes al cargo, procedan con la ejecución de las acciones administrativas cautelando la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO QUINTO- ENCARGAR, a la Oficina de Informática efectuó la publicación en el portal institucional (www.muniquellouno.gob.pe) de conformidad al numeral 3) del Art. 44° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

CC: GM
CC: OGA
CC: LOGISTICA
CC: G.
CC: UTIC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCION - CUSCO
Lic. Miguel Ángel Cáceres Del Río
04600
JEFE DE O.G.A.